



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2025

Municipio: AXTLA DE TERRAZAS

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

| Obra                                                                                                                                                                                            | Localidad / Descripción                                                                                                              | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista              | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 2025-1427                                                                                                                                                                                       | TENEXIO / APOYO ALIMENTARIO DE 300 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES EN LA LOCALIDAD DE TENEXIO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 105,000.00 | 0.00 | 0.00    | 105,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 23-06-2025 / 26-06-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 300 PERSONA   | 300.00 DESPENSA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | MILTON GODINEZ HERNANDEZ | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- CONSISTE EN APOYAR A LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO CON UNA DESPENSA QUE CONTIENE:ACEITE, AZUCAR, FRIJOL, MINSA, LECHE, GALLETAS, CHILES, SOPAS, ATUN, PAPEL HIGIENICO. |                                                                                                                                      |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |           |               |                 |           |              |                          |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | 105,000.00 | 0.00 | 0.00    | 105,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |                 |           |              |                          |               |                  |

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:DESASTRES NATURALES Proyecto:TORMENTA

| Obra                                                                                                                 | Localidad / Descripción                                                                                                                                        | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista              | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 2025-2132                                                                                                            | AXTLA DE TERRAZAS / LOTE DE MATERIALES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA POR LA CONTIGENCIA DEL PASO DE LA TORMENTA FLOSSIE Y BARRY EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS. | 47,988.00  | 0.00 | 0.00    | 47,988.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 30-06-2025 / 25-07-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 LOTE DE MATERIALES | ACCION    | AYUNTAMIENTO | MILTON GODINEZ HERNANDEZ | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- CLORO, PINOL, CUBETAS, JALADOR, TRAPEADORES, ESCOBA, JABON LIQUIDO, QUE SE UTILIZO PARA LA LIMPIEZA. |                                                                                                                                                                |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |                          |                         |          |           |               |                         |           |              |                          |               |                  |
| 2025-2133                                                                                                            | AXTLA DE TERRAZAS / LOTE DE MATERIALES (LAMINAS) PARA VIVIENDAS DAÑADAS DEL PASO DE LAS TORMENTAS FLOSSIE Y BARRY EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.        | 224,775.00 | 0.00 | 0.00    | 224,775.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 30-06-2025 / 25-07-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 LOTE DE MATERIALES | ACCION    | AYUNTAMIENTO | MILTON GODINEZ HERNANDEZ | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- COAMILA, TEMALACACO, COAMIZATL, BARRIO SAN MIGUEL, PROGRESO, LA LIBERTAD, LOMA BONITA                |                                                                                                                                                                |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |                          |                         |          |           |               |                         |           |              |                          |               |                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | 272,763.00 | 0.00 | 0.00    | 272,763.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |          |           |               |                         |           |              |                          |               |                  |

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

| Obra     | Localidad / Descripción                                                      | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas                          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                      | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-714 | AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS | 2,558,473.00 | 0.00 | 0.00    | 2,558,473.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-01-2025 / 31-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0             | 0                |
|          |                                                                              | 2,558,473.00 | 0.00 | 0.00    | 2,558,473.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |                                |           |              |                                  |               |                  |

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

| Obra                                                                                                                                                                              | Localidad / Descripción                                                      | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas                           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista          | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------|------------------|
| 2025-1428                                                                                                                                                                         | AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL (AREAS DIF) | 1,676,997.72 | 0.00 | 0.00    | 1,676,997.72 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 18-06-2025 / 01-08-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 TECHADO EN BIENES PUBLICOS | OBRA      | AYUNTAMIENTO | FERNANDO ZUNIGA LARA | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, SUMINISTRO DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL, SUMINISTRO E INSTALCION DE AIRES. |                                                                              |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |           |               |                                 |           |              |                      |               |                  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                              | 1,676,997.72 | 0.00 | 0.00    | 1,676,997.72 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |                                 |           |              |                      |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TERRAZAS, OAX.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS  
2024-2027  
  
CLARA MARÍA CASTRO JONGUITUD

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

  
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
  
LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES


| Obra                                                                                                                                                                                                            | Localidad / Descripción                                                                                                        | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Físico   | Financiero | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                  | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-695                                                                                                                                                                                                        | AHUACATITLA / ADQUISICION DE 80 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                            | 212,400.00   | 0.00 | 0.00    | 212,400.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 18-04-2025 / 23-04-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 400 PERSONA   | 80.00 PIEZA  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ     | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS                                                                                                                              |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-2125                                                                                                                                                                                                       | AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE 400 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                     | 1,062,000.00 | 0.00 | 0.00    | 1,062,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 20-08-2025 / 03-09-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 2,000 PERSONA | 400.00 PIEZA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | ALMA LORENA SANTIAGO MORALES | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS SE ENTREGARON EN BARRIO SAN MIGUEL, CABECERA, COL. JACARANDAS, SAN JUAN BOSCO, LIBERTAD, LA REALIDAD, GUADALUPE, SANTA MARIA |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-4616                                                                                                                                                                                                       | AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE 50 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. | 150,208.75   | 0.00 | 0.00    | 150,208.75   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-12-2025 / 29-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 250 PERSONA   | 50.00 PIEZA  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | ALMA LORENA SANTIAGO MORALES | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS                                                                                                                              |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-2128                                                                                                                                                                                                       | COAMILA / ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                               | 265,500.00   | 0.00 | 0.00    | 265,500.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 18-08-2025 / 22-08-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 500 PERSONA   | 100.00 PIEZA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | ALMA LORENA SANTIAGO MORALES | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS                                                                                                                              |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-704                                                                                                                                                                                                        | COMUNIDAD LA PURISIMA / ADQUISICION DE 40 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                  | 106,200.00   | 0.00 | 0.00    | 106,200.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 03-04-2025 / 08-04-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 200 PERSONA   | 40.00 PIEZA  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ     | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS                                                                                                                              |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-709                                                                                                                                                                                                        | CUAYO (CHALCO) / ADQUISICION DE 195 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                        | 517,725.00   | 0.00 | 0.00    | 517,725.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 23-05-2025 / 27-05-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 975 PERSONA   | 195.00 PIEZA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ     | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS                                                                                                                              |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-703                                                                                                                                                                                                        | CUIXCOATITLA (CHALCO) / ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                 | 265,500.00   | 0.00 | 0.00    | 265,500.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 18-04-2025 / 23-04-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 500 PERSONA   | 100.00 PIEZA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ     | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS                                                                                                                              |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-701                                                                                                                                                                                                        | EL AQUICHAL / ADQUISICION DE 40 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                            | 106,200.00   | 0.00 | 0.00    | 106,200.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 03-04-2025 / 08-04-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 200 PERSONA   | 40.00 PIEZA  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ     | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS                                                                                                                              |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-696                                                                                                                                                                                                        | LA LAJA / ADQUISICION DE 40 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                                | 106,200.00   | 0.00 | 0.00    | 106,200.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 03-04-2025 / 08-04-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 200 PERSONA   | 40.00 PIEZA  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ     | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS                                                                                                                              |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-706                                                                                                                                                                                                        | LAS CUEVAS / ADQUISICION DE 40 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                             | 106,200.00   | 0.00 | 0.00    | 106,200.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 03-04-2025 / 08-04-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 200 PERSONA   | 40.00 PIEZA  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ     | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS                                                                                                                              |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-700                                                                                                                                                                                                        | OTLASXUACO / ADQUISICION DE 25 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                             | 66,375.00    | 0.00 | 0.00    | 66,375.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 03-04-2025 / 08-04-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 125 PERSONA   | 25.00 PIEZA  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ     | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- 25 TINACOS LISA CON CAPACIDAD DE 1,100 LITROS CADA UNO, TODOS LOS TINACOS SON TRICAPA, VALVULA, FLOTADOR Y TUBO RESPIRADERO                                                                     |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-693                                                                                                                                                                                                        | PICHOLCO / ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                                                      | 265,500.00   | 0.00 | 0.00    | 265,500.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 18-04-2025 / 23-04-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 500 PERSONA   | 100.00 PIEZA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | ALMA LORENA SANTIAGO MORALES | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS                                                                                                                              |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
| 2025-694                                                                                                                                                                                                        | TENEXIO / ADQUISICION DE 60 TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                                                        | 159,300.00   | 0.00 | 0.00    | 159,300.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 18-04-2025 / 23-04-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 300 PERSONA   | 60.00 PIEZA  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | ALMA LORENA SANTIAGO MORALES | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- TINACO TRICAPA DE 1,100 LITROS FLOTADOR, TAPA, VALVULA, ACCESORIOS                                                                                                                              |                                                                                                                                |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | 3,389,308.75 | 0.00 | 0.00    | 3,389,308.75 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |              |           |              |                              |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                                                 | TOTAL         | FISE          | FAISMUN | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor                                                  | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 2025-3011 | AXTLA DE TERRAZAS / AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD AXTLA DE TERRAZAS, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.    | 13,772,238.36 | 13,772,238.36 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-10-2025 / 31-12-2025 | 0.00 % | 0.00 %     | 8,045 PERSONA | 1,126.00 METRO LINEAL | OBRA      | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS |             | 110204        | 0                |
| 2025-3012 | AXTLA DE TERRAZAS / AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AXTLA DE TERRAZAS, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. | 1,388,892.65  | 1,388,892.65  | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-10-2025 / 31-12-2025 | 0.00 % | 0.00 %     | 8,045 PERSONA | 450.00 METRO LINEAL   | OBRA      | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS |             | 112691        | 0                |
|           |                                                                                                                                         | 15,161,131.01 | 15,161,131.01 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                       |           |                                                           |             |               |                  |

  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
MARÍA CASTRO JONGUITUD  
2024-2027

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE (GALERÍA FILTRANTE, TOMA DIRECTA Y/O CAJA COLECTORA CON CANAL DE LLAMADA)

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                        | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Físico   | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                     | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-3412 | ZOJUALO (CHALCO) / CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE (GALERIA FILTRANTE) PRIMERA ETAPA | 1,654,769.02 | 0.00 | 1,654,769.02 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 27-11-2025 / 31-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 323 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | 0             | 114698           |
|           |                                                                                                | 1,654,769.02 | 0.00 | 1,654,769.02 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |           |           |              |                                 |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                        | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Físico   | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 2025-3407 | LA LAJA / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA                                       | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 27-11-2025 / 31-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 121 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | PAUL APOLINAR LINARES RUIZ | 0             | 111501           |
| 2025-3408 | TENEXCALCO (LA CEIBA) / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCALCO (LA CEIBA) | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 26-11-2025 / 29-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 1,220 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ   | 0             | 111648           |
|           |                                                                                                | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |           |           |              |                            |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                                 | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Físico   | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-3411 | AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 671,250.89   | 0.00 | 671,250.89   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 24-11-2025 / 26-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIDNEY AMAIRANI NOGUER AUSTRIA | 0             | 112422           |
| 2025-2522 | RANCHO NUEVO / CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PÚBLICO DE AGUA POTABLE                                                   | 1,315,000.00 | 0.00 | 1,315,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 28-10-2025 / 26-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 841 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JESSUS JONGUITUD RIVERA        | 0             | 59483            |
| 2025-2523 | TENEXIO / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE                                                                | 1,692,350.00 | 0.00 | 1,692,350.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 05-11-2025 / 30-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 1,174 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ       | 0             | 59485            |
|           |                                                                                                                         | 3,678,600.89 | 0.00 | 3,678,600.89 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |           |           |              |                                |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                       | TOTAL     | FISE | FAISMUN | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Término          | Físico   | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| 2025-2130 | AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA Y DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS | 70,543.00 | 0.00 | 0.00    | 70,543.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10-02-2025 / 28-11-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 1.00 INACCION | OBRA      | AYUNTAMIENTO | CONAGUA     | 0             | 0                |
|           |                                                                                                               | 70,543.00 | 0.00 | 0.00    | 70,543.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |          |            |               |               |           |              |             |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

| Obra      | Localidad / Descripción                                                           | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Físico   | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                       | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-3409 | EL CERRO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 26-11-2025 / 30-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 152 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | 0             | 111960           |
| 2025-3414 | PICHOLCO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y LINEA DE CONDUCCIÓN | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 26-11-2025 / 29-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 1,413 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA  | 0             | 114989           |
|           |                                                                                   | 3,150,000.00 | 0.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |           |           |              |                                   |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                     | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Físico   | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista               | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 2025-743 | SAN JOSE / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA                                                            | 1,693,000.00 | 0.00 | 1,693,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 18-06-2025 / 18-07-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES | 0             | 28837            |
|          | OBSERVACIONES.- ESTE SISTEMA BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDADES SAN JOSE, SANTA RITA, MATLALAPA, Y AHUACATITLA. | 1,693,000.00 | 0.00 | 1,693,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |           |           |              |                           |               |                  |

  
PRESIDENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCION  
CLARA MARÍA CASTRO JONGUITUD  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
2024-2027

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL

| Obra      | Localidad / Descripción                                                     | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-3417 | ZACAYUHAL / CONSTRUCCION 1A. ETAPA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL | 1,160,783.52 | 0.00 | 1,160,783.52 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 21-11-2025 / 29-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 111 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIDNEY AMAIRANI NOGUER AUSTRIA | 0             | 114078           |
|           |                                                                             | 1,160,783.52 | 0.00 | 1,160,783.52 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |           |           |              |                                |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:DESAZOLVE

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                             | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas             | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-2136 | AXTLA DE TERRAZAS / DESASOLVE DE ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS (RENTA DE MAQUINARIA) | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00    | 1,000,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 30-06-2025 / 25-07-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 METRO CUBICO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | FRANCISCO JAVIER ARVIZO FLORES | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- LIMPIEZA DEL LUGAR, RETIRO DE BASURA, RETIRO DE TIERRA CON MAQUINA.                 |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |           |               |                   |           |              |                                |               |                  |
|           |                                                                                                     | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00    | 1,000,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |                   |           |              |                                |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                  | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista            | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------------------|---------------|------------------|
| 2025-734 | AXTLA DE TERRAZAS / RENTA DE MAQUINARIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO CON FINES DE RELLENO SANITARIO | 1,644,489.90 | 0.00 | 0.00    | 1,644,489.90 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-01-2025 / 30-09-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 2.00 MAQUINARIA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | GONZALO GONZALEZ GOVEA | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310P MODELO 2008                                              |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |           |               |                 |           |              |                        |               |                  |
|          |                                                                                                          | 1,644,489.90 | 0.00 | 0.00    | 1,644,489.90 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |                 |           |              |                        |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:CENTROS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS Proyecto:REHABILITACION

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                        | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                      | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-736 | AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION EN CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS CON FINES DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA | 1,693,000.00 | 0.00 | 0.00    | 1,693,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 08-05-2025 / 08-06-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | GUILLELMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- LIMPIA Y TRAZO, ACAMILLENADO DE RESIDUOS SOLIDOS, RETIRO, MOVIMIENTO Y COMPACTACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.   |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |           |               |           |           |              |                                  |               |                  |
|          |                                                                                                                                | 1,693,000.00 | 0.00 | 0.00    | 1,693,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |           |           |              |                                  |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista              | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 2025-732 | AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DEL CONVENIO INTERMUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                    | 920,000.00 | 0.00 | 0.00    | 920,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2025 / 31-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 3.00 HECTAREAS | ACCION    | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE TANCANHUTIZ | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 41,180 METROS CUADRADOS Y EL CONVENIO ES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL. CONVENIO INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE AXTLA DE TERRAZAS, XILITLA, TAMPOLON, PARA EL DESCARGO DE LA BASURA. |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |                          |                         |          |           |               |                |           |              |                          |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 920,000.00 | 0.00 | 0.00    | 920,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |          |           |               |                |           |              |                          |               |                  |


Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

| Obra      | Localidad / Descripción                                                         | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-2556 | FRACCIÓN AHUEHUEYO / AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CIRCULADO) | 896,990.46 | 0.00 | 896,990.46 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 05-11-2025 / 08-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 168 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIDNEY AMAIRANI NOGUER AUSTRIA | 0             | 95394            |
|           |                                                                                 | 896,990.46 | 0.00 | 896,990.46 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |           |           |              |                                |               |                  |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
CLAYMAR CASTRO JONGUITUD

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                        | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fleico   | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 2025-1423 | AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA LA REALIDAD | 1,408,191.52 | 0.00 | 1,408,191.52 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-06-2025 / 18-08-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ARQ. MIGUEL ECHAVARRIA         | 0              | 15055             |
| 2025-2525 | VIEJO AYOTOXCO / CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO                              | 1,588,956.74 | 0.00 | 1,588,956.74 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-09-2025 / 20-10-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 210 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | FRANCISCO JAVIER ARVIZO FLORES | 0              | 59494             |
|           |                                                                                                | 2,997,148.26 | 0.00 | 2,997,148.26 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |           |           |              |                                |                |                   |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO DE CONTENCIÓN

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                    | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fleico   | Financero | Beneficiarios | Metas             | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista              | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 2025-2120 | AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PONCIANO ARRIAGA DE LA COL. EL PROGRESO | 1,690,000.00 | 0.00 | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 08-08-2025 / 18-09-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 METRO CÚBICO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | 0              | 59335             |
|           |                                                                                                            | 1,690,000.00 | 0.00 | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |                   |           |              |                          |                |                   |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                                                                                              | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fleico   | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                      | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| 2025-2527 | AHUACATITLA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA                                                                                      | 1,609,133.24 | 0.00 | 1,609,133.24 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 25-08-2025 / 17-10-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 631 PERSONA   | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | FRANCISCO JAVIER ARVIZO FLORES   | 0              | 83119             |
| 2025-2559 | AMPLIACIÓN CUAYO BUENAVISTA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL                                                                                | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 26-11-2025 / 30-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 113 PERSONA   | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA | 0              | 96232             |
| 2025-2560 | ARROYO DE EN MEDIO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ                                                                                     | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 02-10-2025 / 05-11-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 356 PERSONA   | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JESUS JONGUITUD RIVERA           | 0              | 94582             |
| 2025-1422 | AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE HOREB EN LA COLONIA LOS OLIVOS                                                           | 1,264,480.45 | 0.00 | 1,264,480.45 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-06-2025 / 25-07-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ARQ. GENARO CRUZ AZUARA          | 0              | 52600             |
| 2025-2114 | AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                  | 1,644,357.29 | 0.00 | 1,644,357.29 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-07-2025 / 31-08-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES        | 0              | 59305             |
| 2025-2534 | AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA SAN LUIS EN LA COLONIA LOMA BONITA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. | 1,287,113.64 | 0.00 | 1,287,113.64 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-09-2025 / 17-10-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ    | 0              | 87214             |
| 2025-3424 | AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHATA TERRAZAS EN LA COLONIA LA UNIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL                                    | 589,099.82   | 0.00 | 589,099.82   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 27-11-2025 / 31-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 7,714 PERSONA | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JESUS JONGUITUD RIVERA           | 0              | 110524            |
| 2025-2535 | CALCAHUAL / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CLOUTHIER                                                                                                  | 1,681,694.92 | 0.00 | 1,681,694.92 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-09-2025 / 17-10-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 197 PERSONA   | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES        | 0              | 87879             |
| 2025-2562 | CHIMALACO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ                                                                                              | 1,166,465.61 | 0.00 | 1,166,465.61 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-10-2025 / 29-11-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 714 PERSONA   | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ARQ. GENARO CRUZ AZUARA          | 0              | 94603             |
| 2025-1421 | CHOTECO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS                                                                                                   | 1,016,931.31 | 0.00 | 1,016,931.31 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 27-06-2025 / 15-08-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 106 PERSONA   | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ARQ. J. JESUS FLORENZANO         | 0              | 32326             |
| 2025-2528 | COAMILA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA                                                                                              | 1,614,933.27 | 0.00 | 1,614,933.27 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 25-08-2025 / 17-10-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 223 PERSONA   | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ         | 0              | 83121             |
| 2025-1425 | COAMIZATL / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL                                                                                              | 1,693,277.21 | 0.00 | 1,693,277.21 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 14-07-2025 / 31-08-2025 | 100.00 % | 100.00 %  | 375 PERSONA   | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ    | 0              | 55436             |
| 2025-     | COATZONTITLA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON                                                                                                                                     | 1,636,065.53 | 0.00 | 1,636,065.53 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 14-07-2025 /            | 100.00 % | 100.00 %  | 943           | 1.00                | OBRA      | AYUNTAMIENTO | EDGAR ALAIN                      | 0              | 59265             |



**PRESIDENCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS  
CONSTITUCIONAL  
AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS  
JONGUITUD  
2024-2027

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES



|           |                                                                  |              |      |              |      |      |      |      |      |      |          |                         |          |          |             |           |      |              |                                |   |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------|-------------------------|----------|----------|-------------|-----------|------|--------------|--------------------------------|---|--------|
| 2025-3419 | EL AQUICHAL / REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 1,690,000.00 | 0.00 | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 28-10-2025 / 26-12-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 338 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ  | 0 | 115309 |
| 2025-2524 | LAS CUEVAS / REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO  | 1,621,876.67 | 0.00 | 1,621,876.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-09-2025 / 31-10-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 766 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | SIDNEY AMAIRANI NOGUER AUSTRIA | 0 | 77465  |
|           |                                                                  | 3,311,876.67 | 0.00 | 3,311,876.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |                         |          |          |             |           |      |              |                                |   |        |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                                           | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                       | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-745  | AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO                                            | 1,014,400.55 | 0.00 | 1,014,400.55 | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 18-06-2025 / 18-07-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 336.80 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | 0             | 32173            |
| 2025-2572 | AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE CALLE (MATERIALES) LOMAS DE AXTLA (INFONAVIT) EN LA CABECERA MUNICIPAL                      | 102,300.00   | 0.00 | 0.00         | 102,300.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 11-08-2025 / 20-08-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 1.00 METRO CUADRADO   | ACCION    | AYUNTAMIENTO | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ          | 0             | 0                |
| 2025-2122 | OBSERVACIONES.- ARENA, MALLA, CEMENTO, GRAVA CUIXCOATITLA (CHALCO) / REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL | 1,693,000.00 | 0.00 | 1,693,000.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 08-08-2025 / 18-09-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 623 PERSONA   | 1.00 METRO CUADRADO   | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JESUS JONGUITUD RIVERA            | 0             | 59443            |
|           |                                                                                                                                   | 2,809,700.55 | 0.00 | 2,707,400.55 | 102,300.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |                       |           |              |                                   |               |                  |

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:PRIMARIA

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                         | TOTAL     | FISE | FAISMUN | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas                                           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-729 | TENEXCALCO (LA CEIBA) / EQUIPAMIENTO DE UN PAR DE TABLEROS PARA LA CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 32,000.00 | 0.00 | 0.00    | 32,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 08-05-2025 / 12-05-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 1,220 ALUMNO  | 1.00 INSTALACIONES LUDICO-DEPORTIVAS EN ESCUELA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ | 0             | 0                |
|          |                                                                                                                 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00    | 32,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |                                                 |           |              |                                    |               |                  |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista             | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 2025-722 | AXTLA DE TERRAZAS / MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION                                                                                                                                    | 508,115.29 | 0.00 | 0.00    | 508,115.29 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2025 / 31-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 1.00 LOTE DE MATERIALES | ACCION    | AYUNTAMIENTO | NALLEY JONGUITUD RIVERA | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- INCLUYEN INSUMOS COMO PAPEL, TINTA, TONER, ASI COMO SERVICIOS COMO FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ENCUADERNACION. SE COMPRO A VARIOS PROVEEDORES Y ES POR MEDIO DEL COMITE DE ADQUISICIONES. | 508,115.29 | 0.00 | 0.00    | 508,115.29 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |          |            |               |                         |           |              |                         |               |                  |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                     | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                   | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-716 | AXTLA DE TERRAZAS / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                                                                         | 278,406.51 | 0.00 | 0.00    | 278,406.51 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2025 / 31-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 1.00 LOTE DE MATERIALES | ACCION    | AYUNTAMIENTO | JOSE ANTONIO CHARRUT MARTINEZ | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- PAPELERIA COMO BOLIGRAFOS, LAPICES, PAPEL, BLOCS DE NOTAS, HASTA EQUIPOS COMO GRAPADORAS, PERFORADORAS, CALCULADORAS. SE COMPRO A VARIOS PROVEEDORES POR MEDIO DEL COMITE DE ADQUISICIONES. | 278,406.51 | 0.00 | 0.00    | 278,406.51 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |          |            |               |                         |           |              |                               |               |                  |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TERRAZAS, OAXACA  
CLARA MARÍA CASAS  
2024-2027

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

| Obra                                                                                                    | Localidad / Descripción                                                                                                            | TOTAL     | FISE | FAISMUN | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista              | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 2025-725                                                                                                | AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE UNA ESTACION TOTAL PARA TOPOGRAFIA Y SUPERVISION DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 91,188.12 | 0.00 | 0.00    | 91,188.12 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 08-05-2025 / 12-05-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | MARCO IVAN GOMEZ CATALAN | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- ESTACION TOTAL MARCA TOPCON GM50, SERIE GM-SO SERIES 1Y022266, SALIDA DE DATOS CON USB. |                                                                                                                                    |           |      |         |           |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |                     |           |              |                          |               |                  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                    | 91,188.12 | 0.00 | 0.00    | 91,188.12 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |                     |           |              |                          |               |                  |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

| Obra                                                                                                                                                                                     | Localidad / Descripción                              | TOTAL     | FISE | FAISMUN | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                       | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-719                                                                                                                                                                                 | AXTLA DE TERRAZAS / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 44,499.02 | 0.00 | 0.00    | 44,499.02 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2025 / 31-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 1.00 IN FORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO | AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- LOS VIATICOS SON PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LOS TRAMITES, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI |                                                      |           |      |         |           |                 |                 |         |               |       |                          |                         |          |            |               |               |           |              |                                   |               |                  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                      | 44,499.02 | 0.00 | 0.00    | 44,499.02 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |          |            |               |               |           |              |                                   |               |                  |

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MÉDICO, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCIÓN

| Obra      | Localidad / Descripción                          | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista            | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|------------------------|---------------|------------------|
| 2025-2526 | TAMPOCHOCHO / CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 1,688,283.72 | 0.00 | 1,688,283.72 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 10-11-2025 / 30-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 952 PERSONA   | 1.00 DISPENSARIO MEDICO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA | 0             | 95561            |
|           |                                                  | 1,688,283.72 | 0.00 | 1,688,283.72 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |                         |           |              |                        |               |                  |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CAMINO

| Obra                                                                                                                                                                                                                      | Localidad / Descripción                                                                                                                       | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                   | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-2134                                                                                                                                                                                                                 | AXTLA DE TERRAZAS / MANTENIMIENTO DE CAMINOS POR AFECTACIONES DEL PASO DE LAS TORMENTAS FLOSSIE Y BARRY EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS. | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00    | 1,250,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 30-06-2025 / 25-07-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 1.00 RILOMETRO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- SE REALIZO EL RETIRO DE TIERRA DONDE SE DERRUMBARON CERROS, ASI COMO RETIRO DE ARBOLES QUE OBSTRUYERON EL PASO DE CIUDADANOS, LIMPIEZA DE LOS CAMINOS PARA QUE PUDIERAN TRANSITAR VEHICULOS Y CIUDADANOS. |                                                                                                                                               |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |                |           |              |                               |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00    | 1,250,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |                |           |              |                               |               |                  |

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                   | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                                                   | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-739  | AXTLA DE TERRAZAS / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                               | 8,733,496.13 | 0.00 | 0.00    | 8,733,496.13 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2025 / 31-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 47.00 PLAZA OPERATIVA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS                             | 0             | 0                |
| 2025-1429 | AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 682,345.04   | 0.00 | 0.00    | 682,345.04   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 06-06-2025 / 30-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 1.00 IN FORME         | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S.A. DE C.V. | 0             | 0                |
|           |                                                                                                           | 9,415,841.17 | 0.00 | 0.00    | 9,415,841.17 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |          |            |               |                       |           |              |                                                               |               |                  |

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

| Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Localidad / Descripción                                                                                                                                                   | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                  | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-742                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE 2 CUATRIMOTOS TIPO PATRULLA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ACUERDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA) | 700,000.00 | 0.00 | 0.00    | 700,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 19-05-2025 / 26-05-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 2.00 VEHICULO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SOHA ELEONORA RIVERA SALAZAR | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- MOTOR MONOCILINDRICO ROTAX ACE, INYECCION ELECTRONICA, TRANSMISION, TREN MOTRIZ, BALIZAMIENTO, ESTRELLAS, NUMEROS ECONOMICOS, LOGO, BARRA DE ESTROBOS, ESTROBO, TORRETA DE EMERGENCIA, SWITCH, MONTURAS, CAJA DE ALMACENAMIENTO, DEFENSA DELANTERA, MODELO 2025 GUTLANDER 300Z |                                                                                                                                                                           |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |               |           |              |                              |               |                  |
| 2025-1430                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE 5 MOTOCICLETAS TIPO                                                                                                                    | 450,000.00 | 0.00 | 0.00    | 450,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 20-05-2025 /            | 100.00 % | 100.00 %   | 7,714 PERSONA | 5.00 VEHICULO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SOHA ELEONORA RIVERA SALAZAR | 0             | 0                |

  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
COMUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
2024-2027  
C. MARIA CASTRO JONGUITUD

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
LIC. ANA DOLORES FRECIADO TERRONES



|           |                                                                                                            |               |      |               |      |      |      |      |      |      |          |                         |          |          |             |           |      |              |                                |   |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|----------|-------------------------|----------|----------|-------------|-----------|------|--------------|--------------------------------|---|--------|
| 2025-3443 | LA LIBERTAD (EJIDO LA LIBERTAD) / REHABILITACION DE 60 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA IBERTAD   | 600,000.00    | 0.00 | 600,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-11-2025 / 04-12-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 300 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ       | 0 | 104763 |
| 2025-3426 | LA PURISIMA / REHABILITACION DE 100 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PURISIMA                     | 1,000,000.00  | 0.00 | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 29-10-2025 / 29-11-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 500 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | RAUL APOLINAR JINARES RUIZ     | 0 | 107129 |
| 2025-3433 | LAS CUEVAS / REHABILITACION DE 50 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS                              | 500,000.00    | 0.00 | 500,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-10-2025 / 02-12-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 250 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | JESUS JONGUITUD RIVERA         | 0 | 106817 |
| 2025-3429 | MAPOTLA / REHABILITACION DE 45 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MAPOTLA                                    | 450,000.00    | 0.00 | 450,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 29-10-2025 / 29-11-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 225 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | JESUS JONGUITUD RIVERA         | 0 | 107059 |
| 2025-3445 | MATLALAPA / REHABILITACION DE 34 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MATLALAPA                                | 340,000.00    | 0.00 | 340,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 04-11-2025 / 05-12-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 170 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | RAUL APOLINAR JINARES RUIZ     | 0 | 105459 |
| 2025-3436 | PICHOLCO / REHABILITACION DE 150 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO                                 | 1,500,000.00  | 0.00 | 1,500,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 31-10-2025 / 03-12-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 750 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | RAUL APOLINAR JINARES RUIZ     | 0 | 115480 |
| 2025-3441 | SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / REHABILITACION DE 100 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEXACAL | 1,000,000.00  | 0.00 | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-11-2025 / 04-12-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 500 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ       | 0 | 103848 |
| 2025-3442 | TAMPOCHOCHO / REHABILITACION DE 100 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPOCHOCHO                           | 1,000,000.00  | 0.00 | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-11-2025 / 04-12-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 500 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES | 0 | 104387 |
| 2025-3430 | TEMALACACO / REHABILITACION DE 100 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TEMALACACO                             | 1,000,000.00  | 0.00 | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-10-2025 / 02-12-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 500 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | SIDNEY AMAIRANI JOGUER AUSTRIA | 0 | 101540 |
| 2025-3434 | TENEXIO / REHABILITACION DE 100 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TENEXIO                                   | 1,000,000.00  | 0.00 | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-10-2025 / 02-12-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 500 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES | 0 | 101842 |
| 2025-3431 | XOCOYO (CHALCO) / REHABILITACION DE 125 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE XOCOYO (CHALCO)                   | 1,250,000.00  | 0.00 | 1,250,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-10-2025 / 02-12-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 625 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | RAUL APOLINAR JINARES RUIZ     | 0 | 106931 |
| 2025-3428 | XOLOCO / REHABILITACION DE 100 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE XOLOCO                                     | 1,000,000.00  | 0.00 | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 29-10-2025 / 29-11-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 500 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | RAUL APOLINAR JINARES RUIZ     | 0 | 101176 |
|           |                                                                                                            | 14,140,097.50 | 0.00 | 14,140,097.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |                         |          |          |             |           |      |              |                                |   |        |

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro                                   | TOTAL          | FISE          | FAISMUN       | FFM           | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| ADMINISTRACION PUBLICA                  | 4,613,233.72   | 0.00          | 0.00          | 4,613,233.72  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| AGUA Y SANEAMIENTO                      | 38,115,626.09  | 15,161,131.01 | 14,237,153.43 | 8,717,341.65  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| DESARROLLO URBANO                       | 45,299,913.54  | 0.00          | 44,989,875.85 | 310,037.69    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| EDUCACION                               | 32,000.00      | 0.00          | 0.00          | 32,000.00     | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| GASTOS INDIRECTOS                       | 922,208.94     | 0.00          | 0.00          | 922,208.94    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD | 1,688,283.72   | 0.00          | 1,688,283.72  | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA.              | 1,250,000.00   | 0.00          | 0.00          | 1,250,000.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| SEGURIDAD PUBLICA                       | 15,731,007.00  | 0.00          | 0.00          | 15,731,007.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| VIVIENDA                                | 14,640,195.00  | 0.00          | 14,640,195.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|                                         | 122,292,468.01 | 15,161,131.01 | 75,555,508.00 | 31,575,829.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |

Techo FISM: 75,555,508.00  
Techo FFM: 31,575,829.00

Disponible FISM: 0.00  
Disponible FFM: 0.00

  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TERRAZAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS  
2024-2027  
CLARA MARÍA CASTRO JONGUITUD

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES